

## Річний звіт реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"

за підсумками \_\_\_\_\_ року

(відповідний звітний період)

№ з/п	Номер проекту	Назва проекту	Адреса реалізації проекту	Команда проекту (ППП лідера Команди)	Замовник (розпорядник нижчого рівня або одержувач коштів бюджету м. Києва)	Погодження з лідером Команди проекту тендерної документації (технічного завдання) (дата)	Посилання на закупівлю товарів, робіт чи послуг на "Prozorro"	Бюджет проекту		Загальний опис результатів проекту, опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність	Заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином
								плановий, тис.грн.	фактичний, тис.грн.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Головний розпорядник бюджетних коштів -Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація											
1	44	РЕМОНТ КОРИДОРІВ ШКОЛИ № 1 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ	м. Київ пров. Делегатський, 1/28	Швидун Тарас Анатолійович	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРА	3/27/2018	UA-2018-06-22-000166-a	399.9	398.8	Ремонт коридорів школи	реалізовано в повному обсязі
2	48	Травневі усмішки фестиваль-концерт ансамблю "Пульс"	м. Київ, вул. Січових стрільців, 14 Захід проведено в ДК НТУУ КПІ	Бореук Н.В.	Управління освіти ШРДА	лютий 2018	Договори № 203 від 20.04.18 , № 159/1 від 04.04.2018, №163 від 04.04.2018, №161 від 04.04.18, №160 від 04.04.2018, дог164 від 04.04.2018, №165 від 04.04.2018	400	400.0	Фестиваль-концерт проведено 18.05.2018	реалізовано в повному обсязі
3	191	СКУЛЬПТУРА ЗАКОХАНІ НАРЕЧЕНІ	м. Київ вул. Пугачова,17	Ворожко Ольга Олегівна	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРА	3/27/2018	UA-2018-10-12-000922-a	400.0	381.8	Розроблено проект, отримано експертний звіт, проведено допорогову закупівлю на виготовлення та встановлення скульптури, договір підписано. Виконується виготовлення скульптури. Залито фундамент під встановлення. Скульптуру встановлено	реалізовано в повному обсязі
4	211	Radioday free open air в рамках святкування дня міста	М. Київ, вул. Хрещатик	Барабошко Олександрович	Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини ШРДА	3/19/2018	Договір №101 від 01.06.2018	1,470.0	1,462.7	Захід проведено в рамках проведення святкування Дня Києва 02.06.2018	реалізовано в повному обсязі
5	320	Гаялина Казок	м. Київ, парк «Нивки» (західна частина), проспект Перемоги, 84	Фесак Володимир Володимирович	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району	4/1/2018	UA-2018-06-13-002985-a	400.0	400.0	Виготовлення та встановлення декоративних скульптур	реалізовано в повному обсязі

6	382	БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СУЧАСНИЙ СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК СШ № 61	м. Київ вул. Мельникова, 39	Білоус Юрій Володимирович	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРА	3/27/2018	UA-2018-07-05-001047-с	1,992.6	1,985.4	Демонтовано огорожу та обладнання спортивних майданчиків, проведено роботи з обрізування зелених насаджень, на одному із майданчиків улаштовано покриття.	реалізовано в повному обсязі
7	397	"Сучасне звукове обладнання, відеоспостереження, комп'ютерна техніка ТЦ "Шевченківець" Філія "Оріон"	м. Київ, вул. Січових стрільців, 14	Мосякова І.Ю.	Управління освіти ШРДА	1/31/2018	Договори № 100 від 12.03.2018, № 50 від 07.02.18, № 247 від 08.05.18, № 227 від 03.05.18, № 363 від 13.07.18, № 369 від 16.07.18	400.0	400.0	Все передбачене обладнання придбано та встановлено.	реалізовано в повному обсязі
8	468	Дитячий та спортивний майданчик "Сирецький яр"	м. Київ, вул. Ризька, 73-Г	Дороніна Ганна Олександрівна	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району	2/1/2018	UA-2018-04-11-000405-с	397.5	391.5	Облаштування дитячого та спортивного майданчика	реалізовано в повному обсязі
9	486	Заміна дитячого майданчика біля будинку по вул. Академіка Грекова, 12 А	вул. Академіка Грекова, 12 А	Лазоренко Віта Володимирівна	Управління житлово-комунального господарства ШРДА	7/12/2018	UA-2018-07-17-001340-с	400.0	376.6	Проведена експертиза кошторисної документації. Виготовлено нові елементи майданчика. Проведено демонтаж старих елементів, планування старої площадки, влаштування паркану та встановлення нових елементів.	реалізовано в повному обсязі
10	501	ОНОВЛЕННЯ БАСКЕТБОЛЬНОГО ПОЛЯ СЗОШ № 70 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	м. Київ вул. Пугачова, 10	Лазоренко Віта Володимирівна	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРА	3/27/2018	UA-2018-09-04-000510-б	1,016.7	988.1	Демонтовано старе обладнання та штучне покриття, виконано підготовчі роботи: улаштування корита, улаштування шару з піску та щебеню, улаштування бетонної підготовки під штучне покриття, влаштовано огорожу спортивного майданчику, облаштовано штучне покриття майданчика	реалізовано в повному обсязі
11	663	"СИРЕЦЬКИЙ ОЛІМП" ВСЕСЕЗОННИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ"	м. Київ вул. Л. Теліги, 45-А	Сеніна Анастасія Олександрівна	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРА	6/4/2018	UA-2018-08-02-000891-а	1,991.870	1,933.160	Демонтовано спортивне обладнання, проведено розробку ґрунту під основу спортивного майданчика, виконано підсітку піщаного шару, улаштовано бетонну підготовку, виконано монтаж огорожі майданчика, через погодні умови неможливо укладання покриття майданчика.	через погодні умови неможливо укладання покриття майданчика



Причини недотримання термінів та  
відхилення від визначених  
бюджетів

13

-
-
-
-
-

через погодні умови неможливо укладання покриття майданчика, у зв'язку з підвищення цін на матеріали та заробітної плати в будівництві збільшилася кошторисна вартість об'єкту

Для завершення проекту до бюджетного запиту на 2019 рік подана пропозиція щодо додаткового фінансування в обсязі 3,0 мл. грн.

Очікується рішення Київської міської ради про передачу в безоплатне користування основних засобів комунальної власності територіальної громади міста Києва для реалізації громадських проєктів-переможців

X