

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ З ВЛАШТУВАННЯМ НАКРИТТЯ НА ВУЛ.ТУПОЛЄВА ,22-Д У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА											
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000			
2	в.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000			
3	устаткування	ГРН.	Кошторисна документація									
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація									
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		750 000	750 000		59 880	59 880		-690 120	-690 120
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>По об'єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполева , 22-д у Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок запозичень. В результаті цього в замовника робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об'єкту.</i>												
6	в.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація									
7	устаткування	ГРН.	Кошторисна документація									
8	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація									
9	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000			
10	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		750 000	750 000		59 880	59 880		-690 120	-690 120
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>По об'єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполева , 22-д у Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок запозичень. В результаті цього в замовника робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об'єкту.</i>												
продукту												
1	Загальна площа ділянки стадіону, яку планується реконструювати	М.КВ.	Кошторисна документація									
2	в т.ч. в поточному періоді	М.КВ.	Кошторисна документація									
3	Корисна площа ділянки стадіону, яку планується реконструювати	М.КВ.	Кошторисна документація									
4	в т.ч. в поточному періоді	М.КВ.	Кошторисна документація									
5	Будівельний об'єм, м3	КУБ.М.	Кошторисна документація									
6	в т.ч. в поточному періоді	КУБ.М.	Кошторисна документація									
7	Загальна кількість місць для відвідування стадіону	МІСЦЬ	Кошторисна документація		2 500	2 500		2 500	2 500			
8	Тривалість будівництва	МІСЯЦЬ	Кошторисна документація		24	24		24	24			
9	Загальна площа накриття стадіону, яку планується реконструювати	М.КВ.	Кошторисна документація		3 562,5	3 562,5		3 562,5	3 562,5			

10	Кількість місць, які будуть використовуватися після проведення реконструкції накриття стадіону	МІСЦЬ	Розрахунок	1 000	1 000	1 000	1 000			
ефективності										
1	Середні витрати на 1м2 загальної площі стадіону, який планується реконструювати	ГРН.	Розрахунок							
2	Середні витрати на 1м2 корисної площі стадіону, який планується реконструювати	ГРН.	Розрахунок							
3	Середні витрати на 1м3	ГРН.	Розрахунок							
4	Середні витрати на 1 місце для відвідування стадіону	ГРН.	Розрахунок	300	300	23,952	23,952	-276,048	-276,048	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По об'єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполева, 22-д у Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок запозичень. В результаті цього в замовника робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об'єкту. Відповідно до зазначеного і відбулися зміни (не виконання) даного показника.

5	Середні витрати на 1м2 накриття стадіону, яке планується реконструювати	ГРН.	Розрахунок	210,5263	210,5263	16,808	16,808	-193,7183	-193,7183
---	---	------	------------	----------	----------	--------	--------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По об'єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполева, 22-д у Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок запозичень. В результаті цього в замовника робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об'єкту. Відповідно до зазначеного і відбулися зміни (не виконання) даного показника.

6	Середні витрати на 1 місце, яке буде використовуватися після проведення реконструкції накриття	ГРН.	Розрахунок	750	750	59,88	59,88	-690,12	-690,12
---	--	------	------------	-----	-----	-------	-------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По об'єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполева, 22-д у Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок запозичень. В результаті цього в замовника робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об'єкту. Відповідно до зазначеного і відбулися зміни (не виконання) даного показника.

якості										
1	Рівень готовності реконструкції стадіону	ВІДС.	Розрахунок							
2	Динаміка реконструкції стадіону до попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок							
3	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	75	75	5,9	5,9	-69,1	-69,1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По об'єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполева, 22-д у Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок запозичень. В результаті цього в замовника робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об'єкту. Відповідно до зазначеного і відбулися зміни (не виконання) даного показника.

Аналіз стану виконання результативних показників

По об'єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполева, 22-д у Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок запозичень. В результаті цього в замовника робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об'єкту. Відповідно до цього і результативні показники не виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По об'єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполева, 22-д у Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок запозичень. В результаті цього в замовника робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об'єкту.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4917325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	X	X	X
1.1	Напрямок 1: РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ З ВЛАШТУВАННЯМ НАКРИТТЯ НА ВУЛ. ТУПОЛІВА, 22-Д У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

- 1, 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4917325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту з метою збільшення доступності до масових видів спорту та покращення якості надання спортивних послуг.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)		750	750		59,88	59,88		-690,12	-690,12
	в т. ч.									
1.1.	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		750,000	750,000		59,880	59,880		-690,120	-690,120
1.1.1.	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ З ВЛАШТУВАННЯМ НАКРИТТЯ НА ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 22-Д У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		750,000	750,000		59,880	59,880		-690,120	-690,120

По об'єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполева, 22-д у Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок запозичень. В результаті цього в замовника робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об'єкту.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ З ВЛАШТУВАННЯМ НАКРИТТЯ НА ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 22-Д У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА										
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.		10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00			
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.		9 000 000,00	9 000 000,00		9 000 000,00	9 000 000,00			
3	устаткування, ГРН.									
4	інші витрати, ГРН.									
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.		750 000,00	750 000,00		59 880,00	59 880,00		-690 120,00	-690 120,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
По об'єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполева, 22-д у Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок запозичень. В результаті цього в замовника робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об'єкту.										
6	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.									
7	устаткування, ГРН.									
8	інші витрати, ГРН.									
9	Вартість проектних робіт, ГРН.		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00			
10	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.		750 000,00	750 000,00		59 880,00	59 880,00		-690 120,00	-690 120,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
По об'єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполева, 22-д у Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок запозичень. В результаті цього в замовника робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об'єкту.										
продукту										
1	Загальна площа ділянки стадіону, яку планується реконструювати, М.КВ.									
2	в т.ч. в поточному періоді, М.КВ.									
3	Корисна площа ділянки стадіону, яку планується реконструювати, М.КВ.									
4	в т.ч. в поточному періоді, М.КВ.									
5	Будівельний об'єм, м3, КУБ.М.									
6	в т.ч. в поточному періоді, КУБ.М.									
7	Загальна кількість місць для відвідування стадіону, МІСЦЬ		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00			
8	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ		24,00	24,00		24,00	24,00			

9	Загальна площа накриття стадіону, яку планується реконструювати, М.КВ.	3 562,50	3 562,50	3 562,50	3 562,50				
10	Кількість місць, які будуть використовуватися після проведення реконструкції накриття стадіону, МІСЦЬ	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
ефективності									
1	Середні витрати на 1м2 загальної площі стадіону, який планується реконструювати,								
2	ГРН.								
3	Середні витрати на 1м3 , ГРН.								
4	Середні витрати на 1 місце для відвідування стадіону, ГРН	300,00	300,00	23,95	23,95			-276,05	-276,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По об'єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполева , 22-д у Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок запозичень. В результаті цього в замовника робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об'єкту. Відповідно до зазначеного і відбулися зміни (не виконання) даного показника.									
5	Середні витрати на 1м2 накриття стадіону, яке планується реконструювати, ГРН.	210,53	210,53	16,81	16,81			-193,72	-193,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По об'єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполева , 22-д у Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок запозичень. В результаті цього в замовника робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об'єкту. Відповідно до зазначеного і відбулися зміни (не виконання) даного показника.									
6	Середні витрати на 1 місце, яке буде використовуватися після проведення реконструкції накриття, ГРН.	750,00	750,00	59,88	59,88			-690,12	-690,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По об'єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполева , 22-д у Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок запозичень. В результаті цього в замовника робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об'єкту. Відповідно до зазначеного і відбулися зміни (не виконання) даного показника.									
якості									
1	Рівень готовності реконструкції стадіону, ВІДС.								
2	Динаміка реконструкції стадіону до попереднього періоду, ВІДС.								
3	Рівень готовності проектної документації, ВІДС.	75,00	75,00	5,90	5,90			-69,10	-69,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По об'єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполева , 22-д у Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок запозичень. В результаті цього в замовника робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об'єкту. Відповідно до зазначеного і відбулися зміни (не виконання) даного показника.									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
	Видатки (надані кредити)						59,880	59,880			
	в т.ч.										
	в т.ч.										
	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту						59,880	59,880			
	в т.ч.										
	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ З ВЛАШТУВАННЯМ НАКРИТТЯ НА ВУЛ.ТУПОЛЄВА ,22-Д У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА						59,880	59,880			
В 2019 році по даному об'єкту планування та виконання не відбувалося.											
1 Показники затрат											
	Загальна кошторисна вартість , ГРН.						10 000 000,00	10 000 000,00			
	в.ч. будівельні роботи, ГРН.						9 000 000,00	9 000 000,00			
	устаткування, ГРН.										
	інші витрати, ГРН.										
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді , ГРН.						59 880,00	59 880,00			
	в.ч. будівельні роботи, ГРН.										
	устаткування, ГРН.										
	інші витрати, ГРН.										
	Вартість проектних робіт, ГРН.						1 000 000,00	1 000 000,00			
	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.						59 880,00	59 880,00			
2 Показники продукту											
	Загальна площа ділянки стадіону, яку планується реконструювати, М.КВ.										
	в т.ч. в поточному періоді, М.КВ.										
	Корисна площа ділянки стадіону, яку планується реконструювати, М.КВ.										
	в т.ч. в поточному періоді, М.КВ.										
	Загальна площа накриття стадіону, яку планується реконструювати, М.КВ.						3 562,50	3 562,50			
	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ						24,00	24,00			
	Загальна кількість місць для відвідування стадіону, МІСЦЬ						2 500,00	2 500,00			
	Кількість місць, які будуть використовуватися після проведення реконструкції накриття стадіону, МІСЦЬ						1 000,00	1 000,00			
	Будівельний об'єм, м3, КУБ.М.										
	в т.ч. в поточному періоді, КУБ.М.										
3 Показники ефективності											

Середні витрати на 1м2 загальної площі стадіону, який планується реконструювати, ГРН.									
Середні витрати на 1м2 корисної площі стадіону, який планується реконструювати, ГРН.									
Середні витрати на 1м3 , ГРН.									
Середні витрати на 1 місце для відвідування стадіону, ГРН.					23,95	23,95			
Середні витрати на 1м2 накриття стадіону, яке планується реконструювати, ГРН.					16,81	16,81			
Середні витрати на 1 місце, яке буде використовуватися після проведення реконструкції накриття, ГРН.					59,88	59,88			
4 Показники якості									
Рівень готовності реконструкції стадіону, ВІДС.									
Динаміка реконструкції стадіону до попереднього періоду, ВІДС.									
Рівень готовності проектної документації, ВІДС.					5,90	5,90			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
По об'єкту «Реконструкція стадіону з влаштуванням накриття на вул. Туполева, 22-д у Шевченківському районі міста Києва» планові призначення були передбачені в грудні 2020 року з рахунок запозичень. В результаті цього в замовника робіт не було можливості і достатнього часу на проведення робіт з розробки проекту по об'єкту. Відповідно до зазначеного і відбулися зміни (не виконання) даного показника.;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна, так, як в спортивному закладі проходять спортивно-масові заходи 2017, 2018, 2019, 2020 років. У весняно-літній-осінній період на навчально-тренувальній базі СДЮШОР-6 проводять навчально-тренувальні заняття більше 600 чоловік (вихованці СДЮШОР-6, вихованці ЗОШ №№ 27, 95 уроки фізичної культури, вихованці спортивних шкіл міста Києва, мешканці мікрорайону "НИВКИ").

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма ефективна, так, як в спортивному закладі проходять спортивно-масові заходи 2017, 2018, 2019, 2020 років. У весняно-літній-осінній період на навчально-тренувальній базі СДЮШОР-6 проводять навчально-тренувальні заняття більше 600 чоловік (вихованці СДЮШОР-6, вихованці ЗОШ №№ 27, 95 уроки фізичної культури, вихованці спортивних шкіл міста Києва, мешканці мікрорайону "НИВКИ"). Також ефективність бюджетної програми полягає у створенні належних умов мешканцям міста для занять фізичною культурою і спортом, покращення якості надання фізкультурно-спортивних послуг.


корисності бюджетної програм

Бюджетна програма корисна, так як покращуються умови спортсменам для заняття спортом, а також відповідно залучається все більше і більше населення до занять різного виду спорту. Заняття спортом, є позитивним результатом для зміцнення здоров'я населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми


В зв'язку з високою ефективністю та корисністю бюджетної програми результати програми будуть використовуватись після її реалізації та завершення.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали та прізвище)