

Інформація про реалізацію проектів громадського бюджету Шевченківського району м. Києва у 2018 році (станом на 01.11.2018)

№ з/п	Назва проекту	№ проекту	Адреса реалізації проекту	Автор проекту (П.І.Б., тел.)	Замовник	Погодження з автором проекту технічних вимог (дата)	Погодження з автором проекту календарного плану реалізації (дата)	Нааяність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата)	Стан реалізації проекту						
									Сума проекту (тис. грн)	Які основні етапи проекту виконано	Освоєно		Профінансовано		Проблемні питання
											тис. грн	%	тис. грн	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	РЕМОНТ КОРИДОРІВ ШКОЛИ № 1 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ	44	м. Київ пров. Делегатський, 1/28	Шандун Тарас Анатолійович 050 986 35 69	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШПРА	3/27/2018	7/12/2018	В-81 від 12.07.18	399.92	Проект завершено, всі роботи виконано.	398.82	100	398.82	100	-
2	Травневий усмішки фестиваль-концерт ансамблю "Пульс"	48	м. Київ, вул. Січових стрільців, 14 Захід проведено в ДК НТУУ КП	Боруж Н.В.	Управління освіти ШПРА	лютий 2018	лютий 2018	Договори № 203 від 20.04.18 , № 159/1 від 04.04.2018, №163 від 04.04.2018, №161 від 04.04.18, №160 від 04.04.2018, №164 від 04.04.2018, №165 від 04.04.2018	400	Проект завершено. Фестиваль-концерт проведено 18.05.2018	400	100	400	100	
3	СКУЛЬПТУРА ЗАКОХАНІ НАРЕЧЕНІ	191	м. Київ вул. Пугачова, 17	Ворожко Ольга Олегівна 0966028883	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШПРА	3/27/2018	11/6/2018	П-71 від 22.06.18 В-118 від (договір на виготовлення та встановлення скульптури в процесі підписання)	400	Розроблено проект, отримано експертний звіт, проведено допорогову закупівлю на виготовлення та встановлення скульптури, договір в процесі підписання	29	7	29	7	
4	Radioday free open air в рамках святкування дня міста	211	М. Київ, вул. Хрещатик	Барабошко Олександр Олександрович 0932067910	Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини ШПРА	3/19/2018	3/19/2018	Договір №101 від 01.06.2018	1470	Проект завершено, захід проведено в рамках проведення святкування Дня Києва 02.06.2018	1462.65	100%	1462.65	100%	
5	Галавіна Казок	320	м. Київ, парк «Нивки» (західна частина), проспект Перемоги, 84	Фесак Володимир Володимирович	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району	квітень 2018	березень 2018	Договір № 25-18-ТД від 24.07.2018	400	Виготовлення та встановлення декоративних скульптур - Проект завершено, всі роботи виконано.	399.99	100	399.99	100	-
6	БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СУЧАСНИЙ СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК СШ № 61	382	м. Київ вул. Мельникова, 39	Білоус Юрій Володимирович 099 614 62 31	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШПРА	3/27/2018	8/14/2018	В-90 від 14.08.18	1992.55	демонтовано огорожу та обладнання спортивних майданчиків, проведено роботи з обрізування зелених насаджень, на одному із майданчиків улаштовано покриття	589.98	30	589.98	30	
7	"Сучасне звукове обладнання, відеоспостереження, комп'ютерна техніка ТЦ "Шевченківець" Філія "Оріон"	397	м. Київ, вул. Січових стрільців, 14	Москюва І.Ю.	Управління освіти ШПРА	лютий 2018	лютий 2018	Договори № 100 від 12.03.2018, № 50 від 07.02.18, №247 від 08.05.18, №227 від 03.05.18, №363 від 13.07.18, №369 від 16.07.18	400	Обладнання придбано та встановлено. Проект завершено в повному обсязі.	400	100	400	100	
8	Дитячий та спортивний майданчик "Сирецький яр"	468	м. Київ, вул. Ризька, 73-Г	Дороніна Ганна Олександрівна	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району	лютий 2018	січень 2018	Договір № 25-04-18 від 25.04.2018	397.5	Облаштування дитячого та спортивного майданчика (повністю). Проект завершено, всі роботи виконано.	391.54	99%	391.54	99	-
9	Заміна дитячого майданчика біля будинку по вул. Академіка Грекова, 12 А	486	вул. Академіка Грекова, 12 А	Лазаренко Віта Володимирівна 0989827336	Управління житлово-комунального господарства ШПРА	3/12/2018	3/12/2018	№ 54 від 06.08.2018	400	Проводяться підготовчі роботи та виготовлення елементів майданчика. Проведена експертиза кошторисної документації, проведено демонтаж старих елементів та планування старої площадки, влаштування паркану	0		0		
10	ООНОВЛЕННЯ БАСКЕТБОЛЬНОГО ПОЛЯ СЗОШ № 70 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	501	м. Київ вул. Пугачова, 10	Лазаренко Віта Володимирівна 0989827336	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШПРА	3/27/2018	9/19/2018	В-101 від 19.09.18	1016.71	демонтовано старе обладнання та шпунтне покриття, виконано підготовчі роботи: улаштування корита, улаштування шару з піску та щебеню, улаштування бетонної підготовки під шпунтне покриття, влаштовано огорожу спортивного майданчику	306.56	30	306.56	30	

11	"СИРЕЦЬКИЙ ОЛІМП" ВСЕСЕЗОННИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ"	663	м. Київ вул. Л. Теліги, 45-А	Спіна Анастасія Олександрівна 0673592461	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРА	6/4/2018	9/5/2018	В-97 від 05.09.18	1991.87	демонтовано спортивне обладнання, проведено розробку ґрунту під основу спортивного майданчика, виконано підсіпку піщаного шару	571.63	29	571.63	29	
12	Облаштування пішохідних доріжок в парку "Сирецький яр"	692	м. Київ, вул. Ризька, 73-Г	Студзінська Любов Юріївна	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району	жовтень 2018	червень 2018	-	399.76	-	0	0	0	0	Закупівляю на розробку проекту облаштування пішохідних доріжок UA-2018-10-31-000795-b оголошено 31.10.2018, проект розпорядження КМДА №1438-пр від 09.08.2018 на погодженні в юридичному управлінні КМДА
13	Банк одягу	754		Камішніков Юлій Віталійович	Управління праці та соціальної захисту населення ШРДА				400		0		0		Станом на 08.11.2018 проводяться роботи щодо укладання договору оренди приміщення
Всього:		X	X	X	X	X	X	X	10068.31	X	4950.17	49%	4950.17	49%	X

Начальник фінансового управління

Сергій Лозко