

Інформація про реалізацію проектів громадського бюджету Шевченківського району м. Києва у 2018 році (станом на 07.12.2018)

№ з/п	Назва проекту	№ проекту	Адреса реалізації проекту	Автор проекту (П.І.Б., тел.)	Замовник	Погодження 3 автором проекту технічних вимог (дата)	Погодження 3 автором проекту календарного плану реалізації (дата)	Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата)	Стан реалізації проекту						
									Сума проекту (тис. грн)	Які основні етапи проекту виконано	Освоєно		Профінансовано		Проблемні питання
											тис. грн	%	тис. грн	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	РЕМОНТ КОРИДОРІВ ШКОЛИ № 1 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ	44	м. Київ, пров. Делегатський, 1/28	Швидун Тарас Анатолійович	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРДА	3/27/2018	7/12/2018	В-81 від 12.07.18	399.92	Проект завершено, всі роботи виконано.	398.82	100	398.82	100	-
2	Травневі усмішки фестиваль-концерт ансамблю "Пульс"	48	м. Київ, вул. С'юових стрільців, 14 Захід проведено в ДК НТУУ КПІ	Борсук Н.В.	Управління освіти ШРДА	лютий 2018	лютий 2018	Договори № 203 від 20.04.18., № 159/1 від 04.04.2018, №163 від 04.04.2018, №160 від 04.04.2018, №164 від 04.04.2018, №165 від 04.04.2018	400	Проект завершено. Фестиваль-концерт проведено 18.05.2018	400	100	400	100	
3	СКУЛЬПТУРА ЗАКОХАНІ НАРЕЧЕНІ	191	м. Київ вул. Пугачова, 17	Ворожко Ольга Олегівна	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРДА	3/27/2018	11/6/2018	П-71 від 22.06.18 В-118 від 13.11.2018	400	Розроблено проект, отримано експертний звіт, проведено допогогову закупівлю на виготовлення та встановлення скульптури, договір підписано. Виконується виготовлення скульптури. Залито фундамент під встановлення.	389	97%	389	97%	
4	Radioday free open air в рамках святкування дня міста	211	М. Київ, вул. Хрещатик	Барабошко Олександр Олександрович	Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини ШРДА	3/19/2018	3/19/2018	Договір №101 від 01.06.2018	1470	Проект завершено, захід проведено в рамках проведення святкування Дня Києва 02.06.2018	1462.65	100%	1462.65	100%	
5	Галіявина Казок	320	м. Київ, парк «Нивки» (західна частина), проспект Перемоги, 84	Фесак Володимир Володимирович	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району	кавітень 2018	березень 2018	Договір № 25-18-ТД від 24.07.2018	400	Виготовлення та встановлення декоративних скульптур. Проект завершено, всі роботи виконано.	399.99	100	399.99	100	-
6	БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СУЧАСНИЙ СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК СШ № 61	382	м. Київ вул. Мельникова, 39	Білоус Юрій Володимирович	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРДА	3/27/2018	8/14/2018	В-90 від 14.08.18	1992.55	Демонтовано огорожу та обладнання спортивних майданчиків, проведено роботи з обривання зелених насаджень, на одному із майданчиків улаштовано покриття	1780.93	89%	1780.93	89%	
7	"Сучасне звукове обладнання, відеоспостереження, комп'ютерна техніка ТЦ "Шевченківець" Філія "Оріон"	397	м. Київ, вул. С'юових стрільців, 14	Мосякова І.Ю.	Управління освіти ШРДА	лютий 2018	лютий 2018	Договори № 100 від 12.03.2018, № 50 від 07.02.18, №247 від 08.05.18, №227 від 03.05.18, №363 від 13.07.18, №369 від 16.07.18	400	Обладнання придбано та встановлено. Проект завершено в повному обсязі.	400	100	400	100%	
8	Дитячий та спортивний майданчик "Сирецький яр"	468	м. Київ, вул. Ризька, 73-Г	Дороніна Ганна Олександрівна	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району	лютий 2018	січень 2018	Договір № 25-04-18 від 25.04.2018	397.5	Облаштування дитячого та спортивного майданчика (повністю). Проект завершено, всі роботи виконано.	394.85	100%	394.85	99%	-
9	Заміна дитячого майданчика біля будинку по вул. Академіка Грекова, 12 А	486	вул. Академіка Грекова, 12 А	Лазоренко Віта Володимирівна	Управління житлово-комунального господарства ШРДА	3/12/2018	3/12/2018	№ 54 від 06.08.2018	400	Проект завершено. Майданчик встановлено.	376.56	94%	376.56	94%	
10	ОНОВЛЕННЯ БАСКЕТБОЛЬНОГО ПОЛЯ СЗОШ № 70 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	501	м. Київ вул. Пугачова, 10	Лазоренко Віта Володимирівна	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРДА	3/27/2018	9/19/2018	В-101 від 19.09.18	1016.71	Демонтовано старе обладнання та штучне покриття, виконано підготовчі роботи: улаштування корита, улаштування шару з піску та щебеню, улаштування бетонної підготовки під штучне покриття, влаштовано огорожу спортивного майданчика, облаштовано штучне покриття майданчика	988.07	97%	988.07	97%	

11	"СИРЕЦЬКИЙ ОЛІМП" ВСЕСЕЗОННИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ"	663	м. Київ вул. Л. Теліги, 45-А	Сейна Анастасія Олександрівна	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРА	6/4/2018	9/5/2018	В-97 від 05.09.18	1991.87	Демонтовано спортивне обладнання, проведено розробку проекту під основу спортивного майданчика, виконано підсіпку піщаного шару, улаштовано бетону підготовку, виконується монтаж огорожі майданчика	1856.6	93%	1856.6	93%	
12	Облаштування пішохідних доріжок в парку "Сирецький яр"	692	м. Київ, вул. Ризька, 73- Г	Студзінська Любов Юрївна	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району	жовтень 2018	червень 2018	18-44 від 15.11.2018	399.76	Закупівлю на розробку проекту облаштування пішохідних доріжок UA- 2018-10-31-000795-в проведено 08.11.2018, розпорядження КМДА «Про будівництво пішохідних доріжок в парку «Сирецький Яр» у Шевченківському районі міста Києва» випущено. Договір укладено 15.11.2018 №18-44 з ТОВ "Суміпрект" на суму 239,5 тис. грн. Проект очікується отримати від виконавця до 20 грудня 2018	0	0	0	0	
13	Банк одягу	754	Київ, вул. Щусєва 34/1	Камішніков Юлії Вгалайович	Управління праці та соціальної захисту населення ШРДА	Листопад 2018	Листопад 2018		400	26.11.2018 укладено договір оренди приміщення для розміщення Банку одягу. Оголошено закупівлі на проведення поточного ремонту приміщення для розміщення "Банку одягу" (Щусєва 34/1) UA-2018-11-30- 001535-а, початок аукціону 11.12.1018. Також оголошено повторну закупівлю на придбання ноутбука в рамках реалізації проекту UA-2018-12-04-000306- с, початок аукціону 07.12.2018	0		0		
Всього:		X	X	X	X	X	X	X	10068.31	X	8847.47	88%	8847.47	88%	X

Начальник фінансового управління

Сергій Лозко