


















**Щоквартальний звіт  
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2020 році**

(станом на 01.01.2021 р.)







№ з/п	Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди)	Найменування робіт, товарів, послуг	Замовник проєкту	Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата)	Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата)	Сума проєкту (тис. грн)	Стан реалізації проєкту			
							Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг)	Профінансовано, тис.грн		Фотозвіт результату реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Головний розпорядник бюджетних коштів - Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</b>										
1	45 Radioday free open air в рамках святкування дня міста Барабошко Олександр Олександрович	Фестиваль перенесено у зв'язку із карантинном	Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини ШРДА	календарний план та технічне завдання погоджено 20.02.2020	№97 від 03.06.2020	2496.00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-28-001601-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-28-001601-a</a>	0	2496.00	Фестиваль не проведено у зв'язку із впровадженими карантинними заходами
2	111 Створення лабораторії 3D моделювання в гімназії №172 "Нивки" Ружинська32-34 Меліков Олексій Аркадійович	Обладнання придбано та встановлено, проєкт завершено.	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.03	№355 від 10.04.20 №491 29.05.20	397.53	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-19-000010-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-19-000010-b</a>	397.53	0.00	
3	151 Оснащення кабінету інформатики у Ліцеї № 38 вул. Гоголівська, 31 Долінська Анна Ігорівна	Обладнання придбано та встановлено, проєкт завершено.	Управління освіти ШРДА	календарний план та технічне завдання погоджено 20.02.2020	№489 від 29.05.20	499.20	<a href="https://e-tender.biz/tender/mebli/UA-2020-04-18-001353-b-komplekt-ustatkuvannya-ta-pryladnya-dlya-kabinetu-informatyky">https://e-tender.biz/tender/mebli/UA-2020-04-18-001353-b-komplekt-ustatkuvannya-ta-pryladnya-dlya-kabinetu-informatyky</a>	495.48	3.72	
4	192 Сучасний інтерактивний скелетром "12Climb" та спорядження для школи №102 вул. Шулявська, 10/12 Козак Євгеній Миколайович	укладено договір, отримано та встановлено обладнання, проєкт завершено	Управління освіти ШРДА	календарний план, та технічне завдання погоджено 07.02.2020	№483 від 25.05.20	299.62	<a href="https://e-tender.biz/tender/muzichni-sportivni-tovari-igrashki/UA-2020-04-18-001364-b-komplekty-interaktyvnyx-skalodromiv-12-climb-dlya-zakladiv-osvity">https://e-tender.biz/tender/muzichni-sportivni-tovari-igrashki/UA-2020-04-18-001364-b-komplekty-interaktyvnyx-skalodromiv-12-climb-dlya-zakladiv-osvity</a>	299.62	0.00	
5	238 Обладнання для кабінету фізики санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів №20 вул. Академіка Грекова, 2 Максименко Марія Володимирівна	Укладено договір, обладнання отримано, встановлено. Проєкт завершено.	Управління освіти ШРДА	календарний план, та технічне завдання погоджено 13.02.2020	№156 від 26.02.2020	190.55	<a href="https://e-tender.biz/planDetails/219f51848a0941ee995d367becdabe03">https://e-tender.biz/planDetails/219f51848a0941ee995d367becdabe03</a>	190.55	0.00	





6	310 Мультимедійне обладнання для актової зали СШ № 61 Шевченківського району вул. Юрія Іллєнка, 39 Данильченко Олександра Олександрівна	Отримано лист-погодження Департаменту інформаційних технологій проведено закупівлю UA-2020-04-18-001329-b. Укладено договір, обладнання отримано, встановлено. Проект завершено.	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.02.2020	№563 від 30.07.2020	283.20	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/search/?tid=UA-2020-06-22-000252-b">https://prozorro.gov.ua/tender/search/?tid=UA-2020-06-22-000252-b</a>	283.17	0.03	
7	350 Інтерактивний навчальний простір в гімназії №172 "Нивки" Ружинська32-34 Меліков Олексій Аркадійович	Укладено договір, обладнання отримано, встановлено. Проект завершено.	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.02.2020	№490 від 29.05.20	350.88	<a href="https://e-tender.biz/tender/telekomunikacijne-obladnannya/UA-2020-04-18-001329-b-komplekt-obladnannya-dlya-interaktyvnoho-navchalnoho-prostoru-dlya-himnaziji-172">https://e-tender.biz/tender/telekomunikacijne-obladnannya/UA-2020-04-18-001329-b-komplekt-obladnannya-dlya-interaktyvnoho-navchalnoho-prostoru-dlya-himnaziji-172</a>	350.81	0.07	
8	429 Оновлення та осучаснення матеріально-технічної бази ансамблю "Пульс" вул. Січових Стрільців, 43 Борсук Олеся Володимирівна	Комплект спортивного інвентарю поставлено в заклад освіти, проведено ремонт звуко-підсилювальної апаратури, роботи по улаштуванню турнікетів з пропускною системою завершено. Закупівля та встановлення комп'ютерного обладнання проведена, проект реалізовано	Управління освіти ШРДА	календарний план, та технічне завдання погоджено 20.02.2020	дог.№353 від 10.04.2020 Дог.367 від 14.04.2020 дог.№ 366 від 13.04.2020 № 638 від 02.09.2020	399.36	<a href="https://e-tender.biz/tender/ofisna-ta-kompyuterna-tehnikka/UA-2020-04-19-000005-b-osnashhennya-ta-osuchasnennya-materialno-tekhnichnoyi-bazy-ansamblju-puls-czt">https://e-tender.biz/tender/ofisna-ta-kompyuterna-tehnikka/UA-2020-04-19-000005-b-osnashhennya-ta-osuchasnennya-materialno-tekhnichnoyi-bazy-ansamblju-puls-czt</a>	399.36	0.00	 
9	431 Пошиття сучасних костюмів, виготовлення вінків для ансамблю «Пульс» вул. Січових Стрільців, 43 Борсук Наталія Василівна	Заклучено договора. Всі костюми ,аксесуари та сценічне взуття поставлено в заклад освіти. Проект завершено.	Управління освіти ШРДА	календарний план, та технічне завдання погоджено 20.02.2020	№ 235,236,237,238,240 від 27.03.2020	537.39	-	537.39	0.00	






10	644 Мультимедійне та звукове обладнання для актового залу НВК "Кияночка" Шевченківського району вул. Парково-Сирецька, 7А Тимошенко Світлана Прокопівна	Закупівля та встановлення мультимедійного та звукового обладнання для актового залу виконано. Проект реалізовано.	Управління освіти ШРДА	календарний план та технічне завдання погоджено 13.02.2020	договір № 709 від 01.10.2020	255.60	<a href="https://e-tender.biz/tender/telekomunikacijne-obladnannya/UA-2020-04-18-001370-b-komplekt-multymedijnoho-obladnannya-dlya-aktovyi-zaly-nvk-kyvanochka">https://e-tender.biz/tender/telekomunikacijne-obladnannya/UA-2020-04-18-001370-b-komplekt-multymedijnoho-obladnannya-dlya-aktovyi-zaly-nvk-kyvanochka</a>	252	3.60	
11	646 Lego-кімната та 3D у НВК "Кияночка" вул. Парково-Сирецька, 7А Тимошенко Світлана Прокопівна	Обладнання для LEGO-кімнати та 3D принтери з комплектуючими поставлено в заклад, навчання вчителів проведено. Проект реалізовано.	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 13.02.2020	дог.197 від 11.03.2020 №256 від 18.03.2020 №257 від 18.03.2020	274.12	-	274.12	0.00	
12	788 Дитячий майданчик на вулиці Івана Франка, 12 Лазоренко Віта Володимирівна	Укладено договір. 24.06.20 роботи з улаштування дитячого майданчику виконано, проєкт завершено	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРДА	Погодження з командою технічних вимог заплановано на квітень місяць. Календарний план виконання проєкту погоджено 20.02.20	В-40 від 17.04.2020	130.92	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/search/?tid=UA-2020-04-06-001784-a">https://prozorro.gov.ua/tender/search/?tid=UA-2020-04-06-001784-a</a>	130.6	0.32	
13	795 Спортивний майданчик Workout за адресою: пров. Михайлівський, 9Б Лазоренко Віта Володимирівна	Укладено договір, майданчик встановлено, проєкт завершено	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРДА	Погодження з командою технічних вимог заплановано на квітень місяць. Календарний план виконання проєкту погоджено 20.02.20	В-41 від 17.04.2020	151.20	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-06-001810-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-06-001810-a</a>	150.61	0.59	

14	875 Галявина Казок-продовження, парк "Нивки" Мороз Ірина Ігорівна	Оголошено допорогову закупівлю на виконання робіт UA-2020-06-22-000369-b. Проведено допорогову закупівлю на виконання робіт. Скульптури виготовлено та встановлено. Проект завершено	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРДА	Погодження з командою технічних вимог заплановано на квітень місяць. Календарний план виконання проекту погоджено 20.02.20	В-369 від 24.07.2020	400.00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/search/?tid=UA-2020-06-22-000369-b">https://prozorro.gov.ua/tender/search/?tid=UA-2020-06-22-000369-b</a>	397.16	2.84	
15	879 Галявина казок, парк "Дубки"	Проведено допорогову закупівлю на виконання робіт. Укладено договір. Скульптури виготовлено та встановлено. Проект завершено.	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРДА	Погодження з командою технічних вимог заплановано на квітень місяць. Календарний план виконання проекту погоджено 20.02.20	В-370 від 24.07.2021	400.00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-22-000401-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-22-000401-b</a>	397.13	2.87	
16	992 СУЧАСНІ І БЕЗПЕЧНІ ІНТЕРАКТИВНІ СПОРТИВНО-ІГРОВІ МАЙДАНЧИКИ вул. Кирпоноса 10/8, вул. І.Турчина, 12 Фокіна Тетяна Павлівна	Оголошено закупівлю UA-2020-09-23-000800-b, торги призначено на 05.10	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРДА	Погодження з командою технічних вимог заплановано на березень місяць. Календарний план виконання проекту погоджено 20.02.20	В-683 від 23.10.2020	399.50	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-23-000800-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-23-000800-b</a>	393.33	6.17	
17	1082 Екопарк з впровадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем Немерюк Павло Андрійович	Визначено місце реалізації громадського проекту (адреса - сквер киянських інтелігентів на вул. Гончара Олесея, 5-7). Проведено проектні роботи. Укладено договір. Обладнання встановлено, проведено благоустрій. Проект завершено.	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРДА	Погодження з командою технічних вимог та заплановано на квітень місяць. Календарний план виконання проекту погоджено 20.02.20	П-354 від 07.07.20 В-771 від 25.11.2020	1640.00	<a href="https://gov.e-tender.ua/tender/budivelni-roboti/UA-2020-11-04-001915-b-zabezpechennya-realizaciyi-hromadskoho-projektu-1082-ekopark-z-vprovadzhennyam">https://gov.e-tender.ua/tender/budivelni-roboti/UA-2020-11-04-001915-b-zabezpechennya-realizaciyi-hromadskoho-projektu-1082-ekopark-z-vprovadzhennyam</a> <a href="https://gov.e-tender.ua/tender/budivelni-roboti/UA-2020-06-16-004668-b-rozrobka-proektne-kostorysnovi-dokumentaciyi-stadiya-ep-no-kapitalnomu-remontu">https://gov.e-tender.ua/tender/budivelni-roboti/UA-2020-06-16-004668-b-rozrobka-proektne-kostorysnovi-dokumentaciyi-stadiya-ep-no-kapitalnomu-remontu</a>	1612.18	27.82	



18	1112 Snigfest - зимовий молодіжний фестиваль Немерюк Павло Андрійович	Фестиваль проведено 19-21 грудня 2020	Відділ у справах молоді та спорту Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації	25.02.20 узгоджено календарний план	№19/2020 від 30.06.20	1598.00	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-25-005002-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-25-005002-b</a>	1570	28.00	
19	1189 Сучасний інтерактивни скелетром "12Climb" для школи №24 вул. Олени Теліги, 15А Козак Євгеній Миколайович	Проведено закупівлю UA-2020-04-18-001364-b. укладено договір, отримано та встановлено обладнання, проєкт реалізовано	Управління освіти ШРДА	календарний план, та технічне завдання погоджено 07.02.2020	№483 від 25.05.20	164.62	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-18-001364-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-18-001364-b</a>	164.62	0.00	
20	1247 Evorank у Ліцеї №38 вул. Гоголівська, 31 Тихонов Олексій Євгенійович	Конкурс організовано та проведено.	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.02.2020	№637 від 02.09, №705 та 706 від 30.09 №778, 779	150.00		150	0.00	
21	1410 Лінгафонний кабінет для учнів ЗНЗ №101 вул. Коперника, 8 Маржан Ірина Володимирівна	Проведено закупівлю, обладнання поставлено в заклад освіти, проєкт завершено.	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.02.2020	дог.331 від 07.04.2020	199.38	<a href="https://e-tender.biz/tender/ofisna-ta-kompyuterna-tehnika/UA-2020-04-07-002531-a-komplekt-obladnannya-divya-linhafonnoho-kabinetu-diva-zzso-101">https://e-tender.biz/tender/ofisna-ta-kompyuterna-tehnika/UA-2020-04-07-002531-a-komplekt-obladnannya-divya-linhafonnoho-kabinetu-diva-zzso-101</a>	199.38	0.00	
22	1564 Сучасний інтерактивни скелетром "12Climb" для школи №28 вул. Бориса Житкова, 7Б Козак Євгеній Миколайович	Проведено закупівлю UA-2020-04-18-001364-b. укладено договір. Обладнання поставлено, проєкт завершено	Управління освіти ШРДА	календарний план, та технічне завдання погоджено 07.02.2020	№483 від 25.05.20	164.63	<a href="https://e-tender.biz/tender/muzichni-sportivni-tovari-grashki/UA-2020-04-18-001364-b-komplekty-interaktyvnyx-skalodromiv-12-climb-diva-zakladiv-osvity">https://e-tender.biz/tender/muzichni-sportivni-tovari-grashki/UA-2020-04-18-001364-b-komplekty-interaktyvnyx-skalodromiv-12-climb-diva-zakladiv-osvity</a>	164.63	0.00	
23	1581 Evorank у школі № 163 ім. М. Кирпоноса вул. Януша Корчака, 30 Маржан Ірина Володимирівна	Конкурс організовано та проведено.	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.02.2020	№637 від 02.09, №705 та 706 від 30.09 №778, 779, 824	150.00		149.66	0.34	

24	1588 Evorank у школі № 101 вул. Коперника, 8 Маржан Ірина Володимирівна	Конкурс організовано та проведено.	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.02.2020	№637 від 02.09, №705 та 706 від 30.09 №№778, 779, №821, 822, 825	150.00		148.64	1.36	
25	1597 Evorank у школі № 61 вул. Юрія Ілленка, 39 Маржан Ірина Володимирівна	Конкурс організовано та проведено.	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.02.2020	№637 від 02.09, №705 та 706 від 30.09 №№778, 779, № 820,821, 822	150.00		150.00	0.00	
26	1709 Облаштування дитячих майданчиків для вихованців ДНЗ № 429 вул. Олени Теліги, 25/29 Тарасова Юлія Миколаївна	Укладено договір, ігрові майданчики встановлено, проєкт завершено	Управління освіти ШРДА	календарний план та технічні вимоги погоджено 07.02.2020	№803 від 23.11.2020	223.43	<a href="https://e-tender.biz/tender/konstrukci-i-ta-materiali/UA-2020-10-01-005090-c-tinovi-navisy-altanky-v-zdo-429-shevchenkivskoho-r-nu-m-kyeva">https://e-tender.biz/tender/konstrukci-i-ta-materiali/UA-2020-10-01-005090-c-tinovi-navisy-altanky-v-zdo-429-shevchenkivskoho-r-nu-m-kyeva</a>	223.40	0.03	
27	1862 Облаштування дитячих майданчиків тіньовими навісами для дітей дошкільного віку ДНЗ № 429 вул. Олени Теліги, 25/29 Тарасова Юлія Миколаївна	Укладено договір, тіньові навіси встановлено. Проєкт завершено	Управління освіти ШРДА	календарний план та технічні вимоги погоджено 07.02.2021	№804 від 23.11.2020	252.37	<a href="https://e-tender.biz/tender/telekomunikacijne-obladnannya/UA-2020-04-18-001340-b-komplekty-multymedijnoho-obladnannya-dlya-zakladiv-doshkilnoyi-osvity">https://e-tender.biz/tender/telekomunikacijne-obladnannya/UA-2020-04-18-001340-b-komplekty-multymedijnoho-obladnannya-dlya-zakladiv-doshkilnoyi-osvity</a>	252.00	0.37	

28	2114 Благоустрій дворику Невська 3/5 Белокопитов Нікіта Сергійович	Благоустрій дворику проведено, проєкт завершено	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРДА	Погодження з командою технічних вимог заплановано на квітень місяць. Календарний план виконання проєкту погоджено 20.02.20	В698 від 04.11.2020	70.00	<a href="https://gov.e-tender.ua/tender/budivelniroboti/UA-2020-10-05-000685-c-zabezpechennya-realizacziyi-hromadskoho-proektu-2114-blahoustrij-dvoryku">https://gov.e-tender.ua/tender/budivelniroboti/UA-2020-10-05-000685-c-zabezpechennya-realizacziyi-hromadskoho-proektu-2114-blahoustrij-dvoryku</a>	69.86	0.14	
29	2122 Відкритий фестиваль екстремального спорту «Kyiv Extreme Fest 2020» Козак Євгеній Миколайович	Укладено договір, проведення фестивалю відтерміновано у зв'язку з карантинними заходами	Відділ у справах молоді та спорту Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації	25.02.20 узгоджено календарний план		455.00	<a href="https://proorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-12-002817-a">https://proorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-12-002817-a</a>		455.00	Фестиваль не проведено у зв'язку із впровадженнями карантинними заходами
30	2291 НОВЕ МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ В ДНЗ №82, №130, №112 (вул.Дегтярівська,32,вул.Довженка,14- а,вул.Білоруська,15-а) Бродський Олександр Якович	Проведено закупівлю, укладено договір.Обладнання поставлено в заклади, проєкт реалізовано.	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.02.2020	№487 від 28.05.20	206.85	<a href="https://e-tender.biz/tender/telekomunikacijne-obladnanva/UA-2020-04-18-001340-b-komplekty-multymedijnoho-obladnanva-dlya-zakladiv-doshkilnoyi-osvity">https://e-tender.biz/tender/telekomunikacijne-obladnanva/UA-2020-04-18-001340-b-komplekty-multymedijnoho-obladnanva-dlya-zakladiv-doshkilnoyi-osvity</a>	206.77	0.08	
31	2301 НОВЕ МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ В ДНЗ №154, №419, №467 (вул.Турчина,11,вул.Туполева,16а,вул. М.Безручка,25-а) Бродський Олександр Якович	Проведено закупівлю, укладено договір.Обладнання поставлено в заклади, проєкт реалізовано.	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.02.2020	№487 від 28.05.20	206.85	<a href="https://e-tender.biz/tender/telekomunikacijne-obladnanva/UA-2020-04-18-001340-b-komplekty-multymedijnoho-obladnanva-dlya-zakladiv-doshkilnoyi-osvity">https://e-tender.biz/tender/telekomunikacijne-obladnanva/UA-2020-04-18-001340-b-komplekty-multymedijnoho-obladnanva-dlya-zakladiv-doshkilnoyi-osvity</a>	206.83	0.02	
32	2329 НОВЕ МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ В ДНЗ №495, №159, №155 (вул.О.Теліги,43а,вул.Дорогожицька, 18-а,вул.Житкова7б) Бродський Олександр Якович	Проведено закупівлю, укладено договір.Обладнання поставлено в заклади, проєкт реалізовано.	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.02.2020	№487 від 28.05.20	206.85	<a href="https://e-tender.biz/tender/telekomunikacijne-obladnanva/UA-2020-04-18-001340-b-komplekty-multymedijnoho-obladnanva-dlya-zakladiv-doshkilnoyi-osvity">https://e-tender.biz/tender/telekomunikacijne-obladnanva/UA-2020-04-18-001340-b-komplekty-multymedijnoho-obladnanva-dlya-zakladiv-doshkilnoyi-osvity</a>	206.77	0.08	
33	2387 Спортивний майданчик для СШ 102 вул. Шулявська, 10/12 Поплавський Андрій Франкович	Проведено закупівлю, укладено договір на придбання гімнастичного обладнання. Обладнання поставлено до закладу, спортивний комплекс улаштовано, проєкт реалізовано	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 20.02.2020		120.00	<a href="https://e-tender.biz/tender/muzichni-sportivni-tovari-i-rashki/UA-2020-04-10-002093-a-himnastychnyi-inventar-dlya-zsso-102-shevchenkivskoho-r-nu-m-kyveva">https://e-tender.biz/tender/muzichni-sportivni-tovari-i-rashki/UA-2020-04-10-002093-a-himnastychnyi-inventar-dlya-zsso-102-shevchenkivskoho-r-nu-m-kyveva</a>	120.00	0.00	

	<b>Всього:</b>	X	X	X	X	13573.05	X	10543.60	3029.45	X
--	----------------	---	---	---	---	----------	---	----------	---------	---

---

**Альтернативний  
звіт Команди  
(так/ні)**

12

--

--

--

--

--









